

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES Rua Visconde do Rio Branco, 1382 São Sebastião - Palmares - PE CNPJ N° 10.212.447/0001-88 Fone/fax: (81) 3661-1156 TOTAL CONTRATO (R\$): TOTAL EXECUTADO (R\$):

VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):

SALDO ANTERIOR



449.303,63 449.303,63

41.474,74

41.474,74

R\$

R\$

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

NEWTON CARNEIRO - PALMARES - PE

CONTRATADA: IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO - ME

MEDIÇÃO: BM 4 PERÍODO: 07/06/2022 a 05/07/2022 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER NA AVENIDA PROFESSORA JACY MENDONÇA, BAIRRO NEWTON CARNEIRO – PAI MARFS – DE

PLANILHA DE MEDIÇÃO PL Nº 001/2022 - TP Nº 001/2022 SALDO ATUAL

			***	LI ODEO S	ONTO	TILATO		CENU E			DECEMBER STATES				SALDO	
		VALORES CONTRATUAIS					DESENV. FÍSICO				DESENV. FINANCEII	20	SALDO			,
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant. Atual	Preço u (R\$		Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anteri	Realiz. no Mês de Refer.	Acur	m. Até esta Med.	Quant.	Valor	Parc. Fís./ Fin. (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 2.455,0		R\$	5.600,32			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 4	52,72	R\$ 2.037,24	4,50		4,50	R\$ 2.037,	4 R\$ -	R\$	2.037,24	0,00	R\$ -	100,00%
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	М3	4,40	R\$	54,20	R\$ 238,48	4,40		4,40	R\$ 238,	8 R\$ -	R\$	238,48	0,00	R\$ -	100,00%
1.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA	М3	0,54	R\$ 3:	32,10	R\$ 179,33	0,54		0,54	R\$ 179,	3 R5 -	R\$	179,33	0,00	R\$ -	100,00%
1.4	MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	М3	1,08			R\$ 86,91	1,08		1,08	R\$ 86,		R\$	86,91	0,00	R\$ -	100,00%
1.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR	M3	6,00		80,64		6,00		6,00	R\$ 2.883,		R\$	2.883,84	0,00	R\$ -	100,00%
1.6	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	М		R\$	10,03	R\$ 174,52	17,40		17,40	R\$ 174,	2 R\$ -	R\$	174,52	0,00	R\$ -	100,00%
_	MOVEMENTO DE TERRA			ı			ı			D+ 40.004.5	1 54	I n.+	40 204 22			
2	MOVIMENTO DE TERRA REGULARIZAÇÃO MECÂNICA COM COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLO									R\$ 40.301,3		R\$	40.301,32			
2.1	DE PERCUSSÃO	M2	4.669,91	R\$	8,63	R\$ 40.301,32	4.669,91		4.669,91	R\$ 40.301,	2 R\$ -	R\$	40.301,32	0,00	R\$ -	100,00%
	I			ı			ı					1				
3	INFRAESTRUTURA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO									R\$ 8.028,4) R\$ -	R\$	8.028,40			
3.1	MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	М3	7,80	R\$ 7	91,89	R\$ 6.176,74	7,80		7,80	R\$ 6.176,	4 R\$ -	R\$	6.176,74	0,00	R\$ -	100,00%
3.2	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	М3	3,60	R\$ 5	14,35	R\$ 1.851,66	3,60		3,60	R\$ 1.851,	5 R\$ -	R\$	1.851,66	0,00	R\$ -	100,00%
											. 1					
4	PAVIMENTAÇÃO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM									R\$ 63.986,0) R\$ -	R\$	217.821,50			
4.1	CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	М	1.150,00	R\$	55,64	R\$ 63.986,00	1.150,00		1.150,00	R\$ 63.986,	R\$ -	R\$	63.986,00	0,00	R\$ -	100,00%
	ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR				-											
4.2	COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.AF 12/2015	M2	1.725,00	R\$	89,18	R\$ 153.835,50	1.725,00		1.725,00	R\$ 153.835,	R\$ -	R\$	153.835,50	0,00	R\$ -	100,00%
5	ILUMINAÇÃO									R\$ 3.127,2	L R\$ -	R\$	92.771,11			
5.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 P	UN	1,00	R\$ 2.3	88,45	R\$ 2.388,45	1,00		1,00	R\$ 2.388,	5 R\$ -	R\$	2.388,45	0,00	R\$ -	100,00%
5.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1,00	R\$ 7	38,76	R\$ 738,76	1,00		1,00	R\$ 738,	6 R\$ -	R\$	738,76	0,00	R\$ -	100,00%
5.3	POSTE DE METÁLICO, PARA DUAS LUMINÁRIAS, H=6M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS E LÂMPADAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00	R\$ 1.8	39,32	R\$ 36.786,40	20,00		20,00	R\$ 36.786,	0 R\$ -	R\$	36.786,40	0,00	R\$ -	100,00%
5.4	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EMALUMINIO OU ACO INOX	UN	40,00	R\$ 6	67,71	R\$ 26.708,40	40,00		40,00	R\$ 26.708,	R\$ -	R\$	26.708,40	0,00	R\$ -	100,00%
5.5	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	600,00	R\$	23,78	R\$ 14.268,00	600,00		600,00	R\$ 14.268,	R\$ -	R\$	14.268,00	0,00	R\$ -	100,00%
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	М	350,00	R\$	8,49	R\$ 2.971,50	350,00		350,00	R\$ 2.971,	n P.:	R\$	2.971,50	0,00	R\$ -	100,00%
	CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA		330,00						330,00							
5.7	CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS	М	250,00	R\$	11,70	R\$ 2.925,00	250,00		250,00	R\$ 2.925,	R\$ -	R\$	2.925,00	0,00	R\$ -	100,00%
5.8	TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	140,00	R\$	14,32	R\$ 2.004,80	140,00		140,00	R\$ 2.004,	R\$ -	R\$	2.004,80	0,00	R\$ -	100,00%
5.9	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	20,00	R\$	31,94	R\$ 638,80	20,00		20,00	R\$ 638,	R\$ -	R\$	638,80	0,00	R\$ -	100,00%
5.10	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	20,00	R\$	62,56	R\$ 1.251,20	20,00		20,00	R\$ 1.251,	R\$ -	R\$	1.251,20	0,00	R\$ -	100,00%
5.11	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	20,00	R\$ 1	04,49	R\$ 2.089,80	20,00		20,00	R\$ 2.089,	R\$ -	R\$	2.089,80	0,00	R\$ -	100,00%
6	PAISAGISMO				- 1					De 42.200.0	1 D¢	D#	42 206 24			
	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2.944,00	R\$	14,71	R\$ 43.306,24	2.944,00		2.944,00	R\$ 43.306,2 R\$ 43.306,2		R\$	43.306,24 43.306,24	0,00	R\$ -	100,00%
7	PINTURA									R\$	R\$ 41.474,7	5 Pé	41.474,75			
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,	MO	1 725 00	D¢	20 54	D# 2E 421 F0		1 725 00	1 725 60					0.00	D¢	100.000/
7.1	INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	1.725,00	R\$	20,54	R\$ 35.431,50		1.725,00	1.725,00	R\$ -	R\$ 35.431,5	0 R\$	35.431,50	0,00	R\$ -	100,00%
7.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 15 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	575,00	R\$	10,51	R\$ 6.043,25		575,00	575,00	R\$ -	R\$ 6.043,2	5 R\$	6.043,25	0,00	R\$ -	100,00%