



**Obra**  
**REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DOS PALMARES – PE**

**Planilha de medição da obra**

Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	1ª Medição 20/05/2024	2ª Medição 17/06/2024	3ª Medição 18/07/2024
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
1.1	PALMARES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	6,0	0,0	0,0%	0,00	1.842,90	0,00%	0,00%	0,00%
<b>2</b>	<b>RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>304.977,07</b>	<b>R\$ 107.213,04</b>	<b>R\$ 104.563,74</b>	<b>R\$ 93.200,29</b>
2.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. {REF.: SINAPI 101852}	8.600,0	3.370,67	39,19%	208.711,89	323.800,11	834,81 R\$ 51.691,44 9,71%	1.170,0 R\$ 72.446,40 13,60%	1.365,86 R\$ 84.574,05 15,88%
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	3.000,0	1.009,0	33,63%	77.713,18	153.346,82	480,0 R\$ 36.969,60 16,00%	417,0 R\$ 32.117,34 13,90%	112,0 R\$ 8.626,24 3,73%
2.3	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3. (EXCLUSO O MEIO-FIO)	800,0	0,0	0,0%	0,00	13.856,00			
2.4	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	600,0	400,0	66,67%	18.552,00	9.276,00	400,0 R\$ 18.552,00 66,67%		
<b>Porcentagem Executada</b>							<b>13,28%</b>	<b>12,96%</b>	<b>11,55%</b>
<b>Valor Executado</b>							<b>R\$ 107.213,04</b>	<b>R\$ 104.563,74</b>	<b>R\$ 93.200,29</b>
<b>Porcentagem Executada Acumulada</b>							<b>13,28%</b>	<b>26,24%</b>	<b>37,79%</b>
<b>Valor Executado Acumulado</b>							<b>R\$ 107.213,04</b>	<b>R\$ 211.776,78</b>	<b>R\$ 304.977,07</b>
<b>Saldo Total</b>									<b>502.121,83</b>

VITÓRIA CORTE  
Engenheira Civil - CREA – PE 181840962-3