



OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DE CARNES

Planilha de medição da obra

Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	1ª Medição 04/07/2024	1ª Aditivo 04/07/2024	2ª Medição 15/07/2024	3ª Medição 09/08/2024	4ª Medição 27/08/2024	5ª Medição 08/09/2024	6ª Medição 01/10/2024	2ª Aditivo 10/10/2024	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.823,64	R\$ 1.823,64 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	6,0	6,0	100,0%	1.823,64	0,00	6,0 R\$ 1.823,64 100,00%								
2	PAREDES/PANEIS					48.046,31	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 11.562,39 24,07%	R\$ 17.733,60 36,91%	R\$ 18.750,32 39,03%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	138,24	138,24	100,0%	11.562,39	0,00				138,24 R\$ 11.562,39 100,00%					
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00									
2.3	Tampo balcão marmore branco polido c/ largura = 57 cm, e = 2 cm	123,44	123,44	100,0%	36.483,92	0,00					60,0 R\$ 17.733,60 48,61%	63,44 R\$ 18.750,32 51,39%			
3	ESQUADRIAS					0,00	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	
3.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	6,0	0,0	0,0%	0,00	2.240,04									
4	REVESTIMENTOS					98.858,10	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 15.582,00 15,76%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 83.276,10 84,24%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	1.150,84	1.150,84	100,0%	6.295,09	0,00					1.150,84 R\$ 6.295,09 100,00%				
4.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	1.150,84	1.150,84	100,0%	59.774,62	0,00			300,0 R\$ 15.582,00 26,07%		850,84 R\$ 44.192,62 73,93%				
4.3	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	333,08	333,08	100,0%	32.788,39	0,00					333,08 R\$ 32.788,39 100,00%				
5	PINTURAS					13.447,50	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 13.447,50 34,22%	R\$ 0,00 0,00%	
5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	1.550,54	550,0	35,47%	2.530,00	4.602,48							550,0 R\$ 2.530,00 35,47%		
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	845,94	550,0	65,02%	10.917,50	5.874,40							550,0 R\$ 10.917,50 65,02%		
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	704,6	0,0	0,0%	0,00	13.986,31									
5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	49,57	0,0	0,0%	0,00	1.389,44									
6	SISTEMAS DE PISOS					155.594,95	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 81.369,72 30,21%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 45.404,08 16,86%	R\$ 28.821,15 10,70%	R\$ 0,00 0,00%	
6.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA					75.054,58	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 29.650,50 25,95%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 45.404,08 39,73%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES
CNPJ: 10.212.447/0001-88

6.1.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	1.059,81	696,11	65,68%	75.054,58	39.214,13				275,0 R\$ 29.650,50 25,95%		421,11 R\$ 45.404,08 39,73%		
6.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					80.540,37	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 51.719,22 33,35%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 28.821,15 18,59%	R\$ 0,00 0,00%
6.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	131,56	61,0	46,37%	4.847,67	5.607,40				61,0 R\$ 4.847,67 46,37%				
6.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	125,48	45,0	35,86%	3.576,15	6.395,74							45,0 R\$ 3.576,15 35,86%	
6.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	1.600,0	857,0	53,56%	72.116,55	62.523,45				557,0 R\$ 46.871,55 34,81%			300,0 R\$ 25.245,00 18,75%	
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS					43.145,10	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 2.495,68 3,34%	R\$ 3.743,52 5,01%	R\$ 12.478,40 16,71%	R\$ 24.427,50 32,72%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
7.1	ILUMINAÇÃO E TOMADAS					43.145,10	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 2.495,68 3,34%	R\$ 3.743,52 5,01%	R\$ 12.478,40 16,71%	R\$ 24.427,50 32,72%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
7.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	100,0	0,0	0,0%	0,00	4.692,00								
7.1.2	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	10,0	0,0	0,0%	0,00	2.555,70								
7.1.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	70,0	64,0	91,43%	11.756,80	1.102,20						64,0 R\$ 11.756,80 91,43%		
7.1.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	20,0	0,0	0,0%	0,00	6.874,20								
7.1.5	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	120,0	120,0	100,0%	18.717,60	0,00			16,0 R\$ 2.495,68 13,33%	24,0 R\$ 3.743,52 20,00%	80,0 R\$ 12.478,40 66,67%			
7.1.6	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	80,0	35,0	43,75%	12.670,70	16.290,90						35,0 R\$ 12.670,70 43,75%		
8	COBERTA					199.268,05	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 101.650,00 31,34%	R\$ 18.698,25 5,76%	R\$ 45.095,44 13,90%	R\$ 33.824,36 10,43%	R\$ 0,00 0,00%
8.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	654,16	360,0	55,03%	32.745,60	26.756,79						272,0 R\$ 24.741,12 41,58%	88,0 R\$ 8.004,48 13,45%	
8.2	Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim: 4,10x1,06m, esp=8 mm, Etermax, Maxiplus ou similar - Rev 01	119,52	119,52	100,0%	18.812,44	0,00						75,0 R\$ 11.805,00 62,75%	44,52 R\$ 7.007,44 37,25%	
8.3	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	8.175,0	4.499,0	55,03%	120.348,25	98.333,00				3.800,0 R\$ 101.650,00 46,48%	699,0 R\$ 18.698,25 8,55%			
8.3	Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim: 4,10x1,06m, esp=8 mm, Etermax, Maxiplus ou similar - Rev 01	119,52	119,52	100,0%	18.812,44	0,00							119,52 R\$ 18.812,44 100,00%	
8.4	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	802,0	802,0	100,0%	8.549,32	0,00							802,0 R\$ 8.549,32 100,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES
CNPJ: 10.212.447/0001-88

9	LOUÇAS E METAIS					94.571,40	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 14.469,00 15,09%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 37.548,00 39,16%	R\$ 42.554,40 44,38%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 6.605,28 7,39%
9.1	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada	64,0	64,0	100,0%	80.102,40	0,00					30,0 R\$ 37.548,00 46,88%	34,0 R\$ 42.554,40 53,13%		
9.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,0	0,0	0,0%	0,00	1.310,40								
9.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	20,0	20,0	100,0%	3.220,80	0,00			20,0 R\$ 3.220,80 100,00%					44,0 R\$ 6.605,28 220,00%
9.4	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	30,0	30,0	100,0%	11.248,20	0,00			30,0 R\$ 11.248,20 100,00%					
10	PAISAGISMO/URBANISMO					0,00	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
10.1	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	89,24	0,0	0,0%	0,00	205,25								
10.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	89,24	0,0	0,0%	0,00	1.627,73								
10.3	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	12,0	0,0	0,0%	0,00	1.283,76								
10.4	BANCO DANDARA - ESTRUTURA EM CONCRETO/MADEIRA	12,0	0,0	0,0%	0,00	10.624,44								
	Serviços não Orçados													
	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	176,0	0,0	0,0%	0,00	27.661,92			176,0 R\$ 27.661,92 100,00%					
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	608,78	0,0	0,0%	0,00	38.487,07			608,78 R\$ 38.487,07 100,00%					
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	14,61	0,0	0,0%	0,00	16.967,17			14,61 R\$ 16.967,17 100,00%					
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.770,12	0,0	0,0%	0,00	5.859,09			1.770,12 R\$ 5.859,09 100,00%					
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	68,64	68,64	100,0%	6.594,93	0,00			68,64 R\$ 6.594,93 100,00%			68,64 R\$ 6.594,93 100,00%		
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	137,28	137,28	100,0%	593,04	0,00			25,0 R\$ 108,00 18,21%	112,28 R\$ 485,04 81,79%	25,0 R\$ 108,00 18,21%			
	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	137,28	137,28	100,0%	7.738,47	0,00			25,0 R\$ 1.409,25 18,21%	112,28 R\$ 6.329,22 81,79%		25,0 R\$ 1.409,25 18,21%		
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	696,11	696,11	100,0%	40.979,98	0,00			330,32 R\$ 19.445,93 47,45%		365,79 R\$ 21.534,05 52,55%			
	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	21,52	21,52	100,0%	23.452,71	0,00			21,52 R\$ 23.452,71 100,00%					
	Retirada de ponto elétrico	40,0	40,0	100,0%	880,80	0,00			40,0 R\$ 880,80 100,00%					
	RETIRADA ELETRODUTOS	140,0	140,0	100,0%	1.531,60	0,00			140,0 R\$ 1.531,60 100,00%					
	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	125,2	65,0	51,92%	22.534,20	20.870,13							65,0 R\$ 22.534,20 51,92%	

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES
CNPJ: 10.212.447/0001-88

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	343,19	0,0	0,0%	0,00	47.603,88								343,19 R\$ 47.603,88 100,00%
Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	1.198,5	0,0	0,0%	0,00	90.426,82								1.198,5 R\$ 90.426,82 100,00%
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	600,0	0,0	0,0%	0,00	59.376,00								600,0 R\$ 59.376,00 100,00%
PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	37,8	0,0	0,0%	0,00	26.772,60								15,0 R\$ 10.624,05 39,68%
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	95,8	0,0	0,0%	0,00	5.949,18								95,8 R\$ 5.949,18 100,00%
ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO (COBOGO)	102,3	0,0	0,0%	0,00	21.789,90								61,15 R\$ 13.024,95 59,78%
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	36,0	0,0	0,0%	0,00	3.472,20								
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	36,0	0,0	0,0%	0,00	2.142,00								
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	9,62	0,0	0,0%	0,00	2.232,70								9,62 R\$ 2.232,70 100,00%
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	2,0	0,0	0,0%	0,00	986,88								2,0 R\$ 986,88 100,00%

Porcentagem Executada	0,13%	6,73%	5,87%	13,74%	13,26%	12,77%	6,83%	16,44%
Valor Executado	R\$ 1.823,64	R\$ 97.087,43	R\$ 84.671,98	R\$ 198.325,63	R\$ 191.376,40	R\$ 184.235,92	R\$ 98.627,21	R\$ 236.829,74
Porcentagem Executada Acumulada	0,13%	6,85%	12,72%	26,46%	39,72%	52,49%	59,33%	75,77%
Valor Executado Acumulado	R\$ 1.823,64	R\$ 98.911,07	R\$ 183.583,05	R\$ 381.908,68	R\$ 573.285,08	R\$ 757.521,00	R\$ 856.148,21	R\$ 1.092.977,95
Saldo Total								356.652,94

José Carlos Aquino Guimarães - Fiscal
Engenheiro Civil - CREA/PE 1817910-05

MDS Serviços e Transportes
Empresa