

<b>Proponente</b>			<b>Projeto:</b>			<b>Empresa / CNPJ:</b>								
<b>Prefeitura Municipal dos Palmares-PE</b>			OBJETO: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, EM VIAS PÚBLICAS NA RUA OSCAR PEREIRA - SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DOS PALMARES - PE			MM GOMES DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 21.460.734/0001-23								
<b>Responsável Técnico (Fiscalização):</b>			<b>Endereço:</b>			<b>Processo Administrativo:</b>		<b>DATA DO BM</b>					<b>BM</b>	
Vitória Corte - CREA-PE: 1818409623			Rua Oscar Pereira - Bairro Santa Luzia - Palmares-PE					08/03/2024						
<b>RUA:</b>			<b>BDI</b>	<b>DATA DA OS</b>	<b>N. do Contrato</b>	<b>Licitação Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Valor Cont.</b>	<b>Valor Medição</b>	<b>SALDO</b>	<b>ÚNICO</b>			
			26,85%	14/02/2024	011/2024	DISPENSA		R\$ 66.435,52	R\$ 66.435,52	R\$ -				
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 14/02/2024 A 08/03/2024														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	QUANTIDADE (FÍSICO)			VALORES (R\$) (FINANCEIRO)			%	
				SEM BDI	COM BDI		Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado		
1	RUA OSCAR PEREIRA - SANTA LUZIA													
1.1	<b>TERRAPLENAGEM</b>					R\$ 69,60				R\$ -	R\$ 69,60	R\$ 69,60	0,10%	
1.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	580,00	R\$ 0,10	R\$ 0,12	R\$ 69,60		580,00	580,00	R\$ -	R\$ 69,60	R\$ 69,60	100,00%	
1.2	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					R\$ 66.365,92				R\$ -	R\$ 66.365,92	R\$ 66.365,92	99,90%	
1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	580,00	R\$ 69,03	R\$ 87,56	R\$ 50.784,80		580,00	580,00	R\$ -	R\$ 50.784,80	R\$ 50.784,80	100,00%	
1.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	232,00	R\$ 52,94	R\$ 67,16	R\$ 15.581,12		232,00	232,00	R\$ -	R\$ 15.581,12	R\$ 15.581,12	100,00%	
<b>TOTAL</b>						R\$ 66.435,52				R\$ -	R\$ 66.435,52	R\$ 66.435,52	100,00%	

FLÁVIO MANOEL DA SILVA  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

VITÓRIA CORTE  
FISCAL DE OBRA

MM GOMES DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA  
EMPRESA